

# जिला उद्योग मित्र बैठक

दिनांक – 22.12.2021

अध्यक्षता:– श्री युगल किशोर पंत  
(आई०ए०एस०)  
जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।

स्थान– ए०पी०जे० अब्दुल कलाम हॉल, कलैक्ट्रेट सभागार,  
रुद्रपुर।

क्र. स.	विन्दु	समस्या	अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देश	निराकरण
<b>जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पादित बैठक दिनांक 0.07.2021 के कार्यवृत्त पत्रांक 420-G दिनांक 26.07.2021 के द्वारा सभी सदस्य गणों को निर्देशों के अनुपालनार्थ प्रेषित की जा चुकी है।</b>				
1	सिडकुल पंतनगर में विद्युत व्यवस्था के संबंध में	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक आस्थान, पंतनगर में कुल 2200 स्ट्रीट लाईटों के सापेक्ष 1872 लाईटें सुचारु की जा चुकी है। अवशेष स्ट्रीट लाईटें गम्भीर क्षतिग्रस्त होने के कारण कार्यवाही गतिमान है। चर्चा के दौरान उद्यमियों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि विद्युत व्यवस्था में सुधार हुआ है परन्तु कुछ सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल के कई चौराहों पर लाइट सुचारु नहीं है, जिससे मजदूरों को रात्रि में आने जाने में समस्या उत्पन्न होती है।	अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पंतनगर को निर्देशित किया कि सांय के समय सिडकुल मार्गों का दौरा कर खराब स्ट्रीट लाइटों की सूची तैयार करें एवं उन्हें यथाशीघ्र ठीक कराने की कार्यवाही करें।	औद्योगिक आस्थान, पंतनगर में कुल 2200 स्ट्रीट लाईटों के सापेक्ष सिडकुल के विभिन्न सेक्टरों में 2013 लाईटें सुचारु की जा चुकी है। सिडकुल पन्तनगर में लाईटों को अनुरक्षण एवं रखरखाव हेतु आगणन को स्वीकृत किया जा चुका है जिस हेतु कार्यदायी संस्था मै0 वाफ्कोस कम्पनी से एम0 ओ0 यू0 का कार्य गतिमान है।
2	सिडकुल पंतनगर में सड़कों की खराब स्थिति के संबंध में	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पंतनगर में सड़कों की मरम्मत हेतु लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर को धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है परन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस विषय पर वार्ता करने पर विभाग द्वारा अवगत कराया जाता है कि टैंडर लगे हैं, जल्द ही कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।	अध्यक्ष महोदय, द्वारा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम सिंह नगर को निर्देशित किया कि अवस्थापना सुविधा विकास से संबंधित विभागों की बैठक अलग से आयोजित कराई जाए एवं अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर को भी बैठक में आमंत्रित किया जाये।	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य पूर्ण हो चुका है।
3	सिडकुल परिसर में दुकानों एवं शौचालय के आवंटन के सम्बन्ध में	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में फ़ैसिलटी ब्लॉक के अन्तर्गत सेक्टर 01, सेक्टर 03 एवं सैक्टर आईआईडीसी में बने शौचालयों का संचालन किया जा रहा है तथा दुकानों के आवंटन हेतु टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।	इस पर सभी सदस्य सहमत थे।	दुकानों के आवंटन हेतु टेण्डर प्रक्रिया की के तहत 09 दुकानों का आवंटन किया जा चुका है।
4	सिडकुल पन्तनगर में पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल में पार्किंग व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित है। उक्त के अतिरिक्त सिडकुल के मुख्य मार्ग एवं चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने की स्वीकृति सिडकुल प्रबंधन द्वारा प्रदान की जा चुकी है। शीघ्र ही क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी। उक्त बिन्दु पर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।	अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, पन्तनगर को निर्देशित किया गया कि निविदा आमंत्रित कर उक्त कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाए।	सिडकुल के मुख्य मार्ग एवं चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति सिडकुल प्रबंधन द्वारा पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है जिसके सम्बन्ध में केबल बिछाने का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य गतिमान है।

5	सिडकुल के चारों ओर बाउन्ड्री गेट एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल के आवाजाही वाले गेटों पर सुरक्षा हेतु पीआरडी जवान एवं सिडकुल सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पर तैनात किये गये हैं। इससे लूटपाट की घटनाओं में भी कमी आई है। सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वैलफेयर, रूद्रपुर के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में भी सिडकुल में कई अनावश्यक गेट बन्द नहीं हुए हैं, जिससे सिडकुल कर्मियों को खतरा बना रहता है। साथ ही सुझाव दिया गया कि इन गेटों को बन्द किया जाये या इन पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात किये जाए।	अध्यक्ष महोदया द्वारा आर0एम0 सिडकुल, पन्तनगर को निर्देशित किया गया कि वह औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ उक्त विषय पर विचार विमर्श करें एवं आवश्यकतानुसार कार्यवाही करें ताकि सिडकुल कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।	विगत बैठक में जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपजिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्रीय प्रबंधकी संयुक्त कमेटी द्वारा औ0आ0 की औद्योगिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये अनावश्यक रूप से खुले कतिपय गेटो को बन्द करा दिया गया था एवं औद्योगिक सुरक्षा हेतु अतिरिक्त 10 पी0आर0डी0 जवानों की तैनाती की जा चुकी है।
6	सिडकुल के मार्ग पर बस चलाने के संबंध में	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में पूर्व से स्वीकृत बस परमिट के आधार पर निर्धारित रूटों पर सीटी बसों का संचालन पूर्व की भांति हो रहा है, जिसकी दैनिक प्रविष्टी सिडकुल सुरक्षा कर्मियों द्वारा की जाती है। समस्त उपस्थिति सदस्यों द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त की गई। सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वैलफेयर सोसायटी सितारगंज के अध्यक्ष द्वारा यह सुझाव दिया गया कि रूद्रपुर से सितारगंज हेतु सीधी बस का संचालन किया जाए ताकि उद्योगों में कार्यरत श्रमिक ससमय कार्य स्थल तक पहुंच सकें।	अध्यक्ष महोदया द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को निर्देश दिए गए कि उक्त व्यवस्था की निरन्तर निगरानी परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए की जाए तथा रूद्रपुर से सितारगंज तक सीधी बस चलाए जाने के संबंध में परिवहन विभाग, रूद्रपुर से वस्तुस्थिति की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर दी कर ली जाए।	सिडकुल पन्तनगर में पूर्व से स्वीकृत बस परमिट के आधार पर निर्धारित रूटों पर सीटी बसों का संचालन पूर्व की भांति हो रहा है, जिसकी दैनिक प्रविष्टी सिडकुल सुरक्षा कर्मियों द्वारा की जाती है। बसों के संचालन हेतु सहायक सम्भागीय अधिकारी को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 13.12.2018 एवं 11.11.2021 को अनुरोध किया जा चुका है।
7	सड़क निर्माण के संबंध में	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक में सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वैलफेयर सोसायटी द्वारा इकाई मै0 शिवाकोम प्रा0 लि0 सैक्टर 09 प्लाट नं0 06 बी के पास सड़क का निर्माण होने का प्रकरण रखा गया। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि सड़क निर्माण कार्य के सापेक्ष निविदा आमंत्रित कर धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। कार्यवाही गतिमान है।	जिलाधिकारी महोदया द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को निर्देशित किया कि उक्त कार्य की अद्यतन प्रगति से आगामी अवस्थापना सुविधा की बैठक में उपस्थित होकर अवगत करायेंगे।	उक्त मार्ग में निर्माण का कार्य लगभग 95 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।
8	रिद्धी सिद्धी कम्पनी के पास बाईपास रोड बनाने के संबंध में	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु के सन्दर्भ में अग्रिम कार्यवाही करते हुए सिडकुल, सिंचाई विभाग एवं पिटकुल के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर को उक्त कार्य का आगणन सिडकुल को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।	जिलाधिकारी महोदया द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को निर्देशित किया गया कि उक्त बिन्दु के संबंध में कृत कार्यवाही सहित आगामी अवस्थापना सुविधा की बैठक में उपस्थित होंगे।	इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 27.09.2021 को प्रस्तावित रोड/मार्ग के निर्माण हेतु सिडकुल, सिंचाई विभाग एवं लो0नि0वि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। 1.सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं

				<p>द्वारा अवगत कराया गया है कि नहर के बायीं ओर 7.60 मी० भूमि सिंचाई विभाग की है जिसे प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि की वास्तविक चौड़ाई अभिलेखानुसार पृथक से उपलब्ध करायी जायेगी।</p> <p>2.उपरोक्त मार्ग में यू०पी०सी०एल० के 33 के०वी० एवं 11 के०वी० विद्युत लाईन के पोल आ रहे हैं जिन्हें स्थानान्तरित किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी से वार्ता कर आगणन उपलब्ध कराने हेतु कहा गया तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थलीय निरीक्षण कर आगणन प्रेषित कर दिया जायेगा।</p> <p>3. सहायक अभियन्ता लोक निर्माण रुद्रपुर एवं अन्य सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग निर्माण होने पर वर्तमान भूतल से लगभग 1.0 मी० ऊंचाई बढ़ जायेगी जिससे प्रस्तावित मोटर मार्ग से गुजर रही 220 के०वी० एवं 132 के०वी० हाईटेंशन लाईन और नजदीक आ जायेगी जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जायेगी। अतः टेंशन लाईन की ऊंचाई बढ़ाई जानी आवश्यक होगी। तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हाईटेंशन लाईन बढ़ने के पश्चात प्रस्तावित मार्ग का आगणन गठित कर सिडकूल को उपलब्ध करा दिया जायेगा।</p>
--	--	--	--	--

9	सिडकुल में खराब सड़कों, नालियों एवं झाड़ियों की सफाई के संबंध में	सिडकुल इन्टरप्रिनेर वेलफेयर सोसायटी रूद्रपुर के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल में कुछ सड़कें जैसे महालक्ष्मी सैक्टर-11 की सर्विस लेन जो कि पानी की टंकी से अनुसुइया ऑटो तक है, कि सड़क बहुत खराब है और आए दिन इन जगहों पर एक्सीडेंट होते हैं। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि सिडकुल क्षेत्र में झाड़ियों की कटाई, नाली की सफाई एवं सड़कों की सफाई का कार्य सिडकुल की तरफ से बेहद धीमी गति से किया जा रहा है।	जिलाधिकारी महोदया द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को निर्देशित किया कि उक्त बिन्दु को भी सिडकुल मेन्टेनेन्स कमेटी की बैठक में भी सम्मिलित करें एवं नियमानुसार कार्यवाही कर समस्या का समाधान करें।	लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यवाही पूर्ण कर लिया गया है। विन्दु को विलोपित किया जाना सम्यक होगा।
10	Foot over Bridge के संबंध में	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल द्वारा अवगत कराया गया है कि सिडकुल पंतनगर के मुख्य चौराहों पर फूट ओवर ब्रिज बनवाने हेतु एन0एच0ए0आई0, रूद्रपुर से पत्राचार किया जा चुका है। एन0एच0ए0आई0 से आवश्यक अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित होगा।	अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिये कि उक्त प्रकरण को अवस्थापना सुविधा की बैठक में रखा जाये।	कार्यवाही भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.07.2021 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
11	ई0एस0आई0सी0 अस्पताल से आई0आई0ई0 के समस्त सेक्टर के लिए कनेक्टिंग रोड के संबंध में	के0जी0सी0सी0आई0 रूद्रपुर एवं सिडकुल इन्टरप्रेन्योर वेलफेयर सोसायटी द्वारा प्रकरण रखा गया कि सिडकुल के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के इलाज हेतु ईएसआई हॉस्पिटल में आने-जाने की सुगमता हेतु ई0एस0आई0सी0 अस्पताल को सिडकुल मोटर मार्ग से जोड़ा जाये। साथ ही कुछ सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि अस्पताल हेतु नदी पर ब्रिज भी बनाया जा सकता है, जिससे मुख्य सड़क से अस्पताल की दूरी कम हो जायेगी।	इस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर को निर्देशित किया कि उक्त प्रस्तावित मार्ग एवं ब्रिज के संबंध में संयुक्त सर्वे कर आगामी अवस्थापना सुविधा की बैठक में वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे साथ सदस्य सचिव को निर्देशित किया कि ईएसआईसी एवं सी0पी0डब्ल्यू0डी0 से संबंधित अधिकारी को उक्त बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अवगत करायें।	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर से अद्यतन प्रगति अपेक्षित है।
12	सिडकुल सितारगंज से चोरगलिया तक सड़क की खराब स्थिति के संबंध में	बैठक में एस0एस0आई0डब्लू0ए0 के अध्यक्ष श्री आर0के0गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल सितारगंज से चोरगलिया तक सड़क की स्थिति अत्यन्त खराब है, जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। इस पर अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सितारगंज द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, नैनीताल के कार्य क्षेत्रान्तर्गत आता है, जो कि जनपद ऊधम सिंह नगर की सीमा से लगा हुआ है। उक्त मार्ग पर लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, नैनीताल द्वारा कार्यवाही की जानी है।	अतः प्रकरण को नैनीताल के सक्षम अधिकारियों को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, सितारगंज द्वारा अपने पत्र संख्या 5444 दिनांक 21.12.2021 से अवगत कराया है कि सिडकुल द्वारा कार्यदायी संस्था ई0पी0आई0एल0 को पैच मरम्मत करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं कार्यदायी संस्था ई0पी0आई0एल0 द्वारा पैच वर्क का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

13	सिडकुल सितारगंज फेज 2 में अधूरे सिविर लाइन निर्माण कार्य के सम्बन्ध में	एस0एस0आई0डब्लू0ए0 के अध्यक्ष द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सिडकुल सितारगंज फेज 2 में आतिथि तक भी सीवर लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, जिससे सीवर निकासी में व्यवधान उत्पन्न होता है। इस पर क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल सितारगंज द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि उक्त कार्य यू0पी0 निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है। बैठक में उपस्थित यू0पी0 निर्माण निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सीवर लाइन का अधिकांश कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य 15 जुलाई, 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।	बैठक में निर्देश दिये गये कि यू0पी0 निर्माण निगम के प्रतिनिधि तय समय सीमा के अन्तर्गत उक्त निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, सितारगंज द्वारा अपने पत्र संख्या 5444 दिनांक 21.12.2021 से अवगत कराया है कि कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0एन0 द्वारा कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
14	उद्योगों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में	औद्योगिक संघों द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि विद्युत कटौती में कमी आई है, विद्युत व्यवस्था भी पूर्व की अपेक्षा संतोषजनक है। इसके अतिरिक्त के0जी0सी0सी0आई0 के अध्यक्ष द्वारा दानपुर सब स्टेशन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उक्त सब-स्टेशन पर लोड अत्यधिक होने व उपकरण पुराने होने के कारण ट्रिपिंग की समस्या लगातार बनी हुई है। इसके निदान हेतु सब-स्टेशन पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर शीघ्र लगना अति आवश्यक है। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सन्दर्भित प्रकरण में निविदा प्रक्रिया गतिमान है और इसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।	बैठक में निर्देश दिये गये कि यू0पी0सी0एल0 शीघ्र उक्त कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें ताकि उद्योग प्रभावित न हों।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर द्वारा अपने पत्र संख्या 4661 दिनांक 22.11.2021 से अवगत कराया है कि 33/11 के0वी0 उप संस्थान दानपुर में 12.5 एम0वी0ए0 पावर परिवर्तक स्थापित किये जाने हेतु निविदा पूर्ण की जा चुकी है। परिवर्तक का निरीक्षण पूर्ण कर उपाकालि मुख्यालय द्वारा Dispatch Instructions उत्पादक फर्म को जारी किया जा चुका है। परिवर्तक स्थापना का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।
15	एल्डिको सिडकुल औ0 पार्क, सितारगंज के फेज-2 में विद्युत आपूर्ति हेतु नए सब स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में	एस0एस0आई0डब्लू0ए0 के अध्यक्ष द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सितारगंज फेज- 2 में विद्युत आपूर्ति हेतु नए सब स्टेशन निर्माण का कार्य आतिथि तक अधूरा है जिससे औद्योगिक प्रगति बाधित होती है। इस पर बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता यू0पी0सी0एल0 सितारगंज द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-2 विद्युत स्टेशन तक विद्युत लाइन डालने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं सब स्टेशन का निर्माण यू0पी0आर0एन0एन0 बरेली द्वारा यू0पी0सी0एल0 के पर्यवेक्षण में किया जाना प्रस्तावित है। इस पर यू0पी0आर0एन0एन0 बरेली के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में एक सब स्टेशन हेतु 33 के0वी0 का 01 ट्रांसफार्मर पहुंच चुका है, जिसमें पिटकुल द्वारा एच0टी0 ओवरहेड लाईन भी उपलब्ध करा दी गई है। बैठक में उपस्थित सदस्यों/औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा यू0पी0आर0एन0एन0, बरेली की कार्यशैली पर रोष व्यक्त करते हुये सदन से अनुरोध किया कि उक्त कार्य को जल्द-से-जल्द पूर्ण कराने हेतु कराने हेतु संबंधित को निर्देशित किया जाये ताकि औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित न हो। यू0पी0आर0एन0एन0 के उपस्थित अभियन्ता द्वारा इस सम्बन्ध	बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल को निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में एक बैठक करा ली जाये जिसमें यू0पी0आर0एन0एन0 के परियोजना प्रबन्धक एवं यू0पी0सी0एल0 के अधिकारियों को उपस्थित रहना सुनिश्चित कराये।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल द्वारा अपने पत्र संख्या 5444 दिनांक 21.12.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि यू0पी0सी0एल0 द्वारा किया जाने वाला 33 एच0टी0 ओवरहेड लाईन का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। यू0पी0आर0एन0एन0 द्वारा कार्य की गति यथावत् है और कोई भी प्रगति नही पाई गई है।

		में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।		
16	सितारगंज से एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक सड़क की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराए जाने के संबंध में	अधिकांश अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सितारगंज द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि सितारगंज से एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक किलोमीटर 101 से किलोमीटर 105 तक सड़क का निर्माण कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है शेष निर्माण कार्य गतिमान है।	बैठक में उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु अधिकांश अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सितारगंज को निर्देशित किया गया।	अधिकांश अभियन्ता, लो0 नि0 वि0 सितारगंज से प्रगति अपेक्षित है।
17	सिडकुल में किये जा रहे अनुरक्षण कार्यों के संबंध में।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पंतनगर द्वारा सदन को उपरोक्त बिन्दुओं की अद्यतन प्रगति की वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया, जिसके उपरान्त केजीसीसीआई एवं एसईडब्ल्यूएस के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के प्रयासों से सिडकुल पंतनगर के मेन्टिनेन्स में काफी सुधार हुआ है परन्तु कुछ सदस्यों द्वारा कुछ अन्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्ष महोदया से अनुरोध किया गया कि सिडकुल कमेटी द्वारा वर्तमान में रू0 5.00 लाख के कार्य ही कराये जा सकते हैं इससे अधिक धनराशि के कार्यों हेतु सिडकुल मुख्यालय से अनुमति प्रदान की जाती है जिस कारण कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं। सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया कि सिडकुल कमेटी की व्यय सीमा को बढ़ाया जाये ताकि स-समय मेन्टिनेन्स कार्य किये जा सकें।	बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पंतनगर को निर्देश दिये गये कि एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से इस बैठक के क्रम में सिडकुल मुख्यालय, देहरादून को पत्र प्रेषित कर अवगत कराये कि सिडकुल पंतनगर का विस्तार अत्यधिक होने के कारण रू0 5.00 लाख की धनराशि अति न्यून है। अतः उक्त धनराशि को बढ़ाकर कुल जमा फण्ड का 50 प्रतिशत तक व्यय का अधिकार सिडकुल कमेटी को प्रदान किया जाये ताकि घास/झाड़ियों का कटान, स्ट्रीट लाइटों के साथ अन्य रख रखाव संबंधी कार्यों को स-समय किया जा सके।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पंतनगर वर्तमान स्थिति से अवगत करायेंगे।
18	औद्योगिक आस्थान बाजपुर 1, पिपलिया, सुल्तानपुर पट्टी की समस्याओं के संबंध में-	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, काशीपुर द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल, बाजपुर 01 एवं 02 में स्ट्रीट लाईट लगाये जाने हेतु अधिकांश अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त स्वीकृति को सिडकुल मुख्यालय भेज दिया गया है। सिडकुल मुख्यालय से लाईट प्राप्त होते ही उनको इन्स्टॉल करा दिया जायेगा।	बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल काशीपुर को निर्देश दिये गये कि सिडकुल मुख्यालय से यथा शीघ्र लाईटें प्राप्त कर कार्य आरम्भ करा दिया जाये ताकि सिडकुल श्रमिकों को रात्रि में आने-जाने में समस्या का सामना न करना पड़े।	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल काशीपुर ने पत्रांक 292 दिनांक 21.12.2021 से अवगत कराया है कि औद्योगिक आस्थान बाजपुर 1 में स्ट्रीट लाईटें लगाये जाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है जो एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जायेगा।
19	महुआखेड़ागंज रेलवे क्रासिंग से खाईखेड़ा तक रोड की दयनीय स्थिति के संबंध में	अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि महुआखेड़ा गंज से खाई खेड़ा तक रोड की स्थिति बहुत खराब है, जिससे आवागमन में दोगुना समय लगता है एवं जाम लगने के कारण समय भी व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। बैठक में उपस्थित अधिकांश अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, काशीपुर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि ग्राम कटैया से ग्राम मढैया तक कुल 2.50 किलो मीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसकी निविदा आमंत्रित की जा रही है। 20 जुलाई, 2021 तक उक्त मार्ग पर निर्माण कार्य आरम्भ करा दिया जायेगा। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि महुआखेड़ा रेलवे क्रासिंग से वीरपुर तक कुल 2.7 किलो मीटर का	बैठक में अधिकांश अभियन्ता, लो0 नि0 वि0 काशीपुर को निर्देशित किया गया कि तय समय से ग्राम कटैया से मढैया तक सड़क का कार्य आरम्भ कर गुणवत्तापूर्वक स-समय पूर्ण कर लिया जाये एवं महुआखेड़ा रेलवे क्रासिंग से वीरपुर तक सड़क निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त उक्त मार्ग पर भी कार्य आरम्भ करना सुनिश्चित करेंगे।	अधिकांश अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर द्वारा अपने संख्या 2227 दिनांक 06.12.2021 से अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 24.850 कि0मी0 है। मार्ग के कि0मी0 11 से 18.500 तक प्रभाग क्षतिग्रस्त है। उक्त 8.500 कि0मी0 में चैनैजवाईज स्थिति निम्नवत् है। 1. Ch.10.000 to 13.700- उक्त

		<p>आंगणन तैयार कर शासन को प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी।</p>		<p>प्रभाग का आगणन मुख्य अभियन्ता के पत्रांक 2279/01याता-हल्द्वानी /2019 दिनांक 11.6.2021 द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित है।दिनांक 09.09.2021 को शासन में आयोजित व्यय वित्त समिति में मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग के पुनः निर्माण की स्वीकृति का निर्णय लिया जा चुका है। शीघ्र ही मार्ग के पुनः निर्माण हेतु शासनादेश प्राप्त होने पर निविदा आमंत्रित कर ली जायेगी। वर्तमान में मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग को खडंजे व गड्ढे भरान द्वारा ठीक कर दिया गया है</p> <p>2. Ch.13.700 to 16.000- उक्त प्रभाग का आगणन गठित कर मुख्य अभियन्ता कार्यालय के पत्रांक 4975/ 01 याता-हल्द्वानी दिनांक 05.10.2021 द्वारा शासन को प्रेषित कर दिया गया है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। विगत दिनों हुये वर्षा एं मार्ग में अत्यधिक यातायात के कारण मार्ग का यह प्रभाग अत्यधिक क्षतिग्रस्त है जिसमे पी0सी0 द्वारा पंच मरम्मत का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। मार्ग के क्षतिग्रस्त प्रभाग को गड्ढे भरान व खडंजे द्वारा मरम्मत कर यातायात हेतु उपलब्ध कराया गया है।</p> <p>3. Ch.16.000 to 18.625- मार्ग के इस प्रभाग के पुनः निर्माण की स्वीकृति राज्य योजना के अंतर्गत प्राप्त है। मार्ग के उक्त प्रभाग में डब्लू0एम0एम0 का कार्य पूर्ण कर लिया है। बिटुमिनस कार्यों हेतु</p>
--	--	--	--	--



				अनुकूल मौसम होने पर डी0बी0एम0 का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
20	मैट्रोपोलिस मॉल के पास हाईवे पर कट बनाने के सम्बन्ध में	<p>के0जी0सी0सी0आई0 के अध्यक्ष एवं एस0ई0डब्लू0एस0 के अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र पन्तनगर में कार्यरत अधिकतर पदाधिकारी/कर्मचारी मैट्रोपोलिस सिटी व ओमैक्स रिवियेरा से राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुये जाते हैं। मैट्रोपोलिस मॉल के पास हाईवे पर कट न होने के कारण उनको लगभग 01 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, जिससे समय की बर्बादी होती है।</p> <p>इस पर सहायक प्रबन्धक तकनीकी एन0एच0ए0आई0 रुद्रपुर द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि मानकों के अनुसार 02 किलो मीटर के भीतर 01 कट ही बनाया जा सकता है। पूर्व में मॉल के समीप एक मीडियम कट बनाया गया था परन्तु अधिक दुर्घटना घटित होने के कारण तत्कालीन जिलाधिकारी एवं एस0एस0पी0 द्वारा उक्त स्थान का स्थलीय भ्रमण किया जिसके उपरान्त उक्त कट को बन्द करने का निर्णय लिया गया एवं वर्तमान में संचालित कट बनाने का निर्णय लिया गया।</p>	बैठक में निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग की बैठक में पृथक से चर्चा की जायेगी।	सहा0 प्रबन्धक तकनीकी एनएचएआई रुद्रपुर इस सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति से अवगत करायेंगे।
21	राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के सम्बन्ध में	उक्त बिन्दु पर बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों/उद्यमियों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि एन0एच0ए0आई0 रुद्रपुर द्वारा समय से कार्य पूर्ण न करने से सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही है। अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 एवं अध्यक्ष एस0ई0डब्लू0एस0 द्वारा एन0एच0 74 के संबंध में निम्न बिन्दुओं से भी सदन को अवगत कराया गया।		
21.1	बगवाड़ा के निकट पुलिया निर्माण के संबंध में	<p>अध्यक्ष एस0ई0डब्लू0एस0 एवं अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि बगवाड़ा के निकट पुलिया निर्माण न होने से आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है एवं दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है।</p> <p>इस पर बैठक में उपस्थित उप प्रबन्धक तकनीकी, एन0एच0ए0आई0, रुद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग पर 01 धर्मकांटा एवं कुछ दुकानों को हटाया जाना है जिस हेतु एस0डी0एम0 रुद्रपुर एवं पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। निर्माण हटाने के उपरान्त की उक्त कार्य किया जाना सम्भव होगा।</p>	बैठक में उप प्रबन्धक तकनीकी, एन0एच0ए0आई0, रुद्रपुर को निर्देश दिये गये कि तत्काल कार्य को प्रारम्भ करें और आवश्यकता पडने पर जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर अवैध निर्माण हटाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा सहयोग किया जायेगा।	सहा0 प्रबन्धक तकनीकी, एनएचएआई, रुद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य प्रगति पर है।

21.2	डिबडिबा क्षेत्र में सड़क की खराब स्थिति के संबंध में	अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि डिबडिबा क्षेत्र में सड़क निर्माण के उपरान्त उक्त सड़क पर पीपल का पेड़ हटाया गया जिससे वहां पर गड्ढा निर्मित हो गया जो आतिथि तक नहीं भरा गया है। इस पर उप प्रबन्धक तकनीकी एन0एच0ए0आई0 रुद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त गड्ढे को चिन्हित कर लिया गया है। माह जुलाई अन्त तक उक्त गड्ढे का भराव कर सड़क को सही कर दिया जायेगा।	बैठक में निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाये।	सहा0 प्रबन्धक तकनीकी, एनएचएआई, रुद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य प्रगति पर है।
21.3	एस0पी0सोल्वेन्ट से फ्रेन्ड्स कोलोनी तक सड़क निर्माण के संबंध में।	अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 एवं अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सड़क पर आतिथि तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, जिससे यातायात बाधित होता है। उप प्रबन्धक तकनीकी एन0एच0ए0आई0 रुद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि माह जुलाई के अन्त तक उक्त सड़क का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।	बैठक में निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाये।	सहा0 प्रबन्धक तकनीकी, एनएचएआई, रुद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य प्रगति पर है।
21.4	गदरपुर बाईपास सड़क के अधूरे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में	बैठक में उपस्थित औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि गदरपुर बाईपास का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण गदरपुर में जाम के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिससे औद्योगिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है। इस पर उप प्रबन्धक तकनीकी, एन0एच0ए0आई0, रुद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त बाईपास मार्ग हेतु बजट स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं 15 जुलाई तक बाईपास निर्माण कम्पनी गलफार को धनराशि उपलब्ध करा दी जायेगी, जिसके उपरान्त कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।	बैठक में निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाये।	सहा0 प्रबन्धक तकनीकी, एनएचएआई, रुद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था को वित्तीय समस्या के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। कार्यदायी संस्था द्वारा वर्तमान में वित्तीय समस्या के समाधान हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से हुई वार्ता के अनुपालन में वित्तीय लोन का आवेदन किया गया तथा उक्त धनराशि उपलब्ध होने पर शेष कार्य पूर्ण करने हेतु आश्वस्त किया गया।
21.5	एन0एच0 87 पर फ्लाईओवर निर्माण के सम्बन्ध में	इस पर उप प्रबन्धक तकनीकी, एन0एच0ए0आई0 रुद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा उक्त मार्ग पर पिलर पर फ्लाई ओवर बनाने हेतु निर्देशित किया गया था जबकि एनएचएआई के प्रस्ताव में उक्त फ्लाईओवर वॉल पर निर्मित किया जाना था एवं तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा उक्त फ्लाईओवर की लम्बाई भी बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस कारण निर्माण लागत में अधिक हो जाने से उक्त फ्लाईओवर के प्रस्ताव को एनएचएआई द्वारा डिस्कोप कर दिया गया था।	बैठक में प्रबन्धक तकनीकी एनएचएआई को निर्देश दिये गये कि उक्त फ्लाईओवर की थ्रीडी प्रीजेनटेशन 01 सप्ताह के भीतर तैयार कर प्रस्तुत करें ताकि इस संबंध में आवश्यकतानुसार उच्चाधिकारियों से वार्ता की जा सके।	सहा0 प्रबन्धक तकनीकी, एनएचएआई, रुद्रपुर अद्यतन प्रगति से अवगत करायेंगे।
21.6	गावा चौक पर जल भराव की समस्या के संबंध में –	बैठक में अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 एवं अन्य उपस्थित उद्यमियों द्वारा अवगत कराया गया कि गावा चौक पर बरसात के मौसम में पानी भर जाने से यातायात बाधित होती है, जिसे जाम की समस्या उत्पन्न होती है।	बैठक में निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाये।	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 2832 दिनांक 17.11.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा गावा चौक वाली रोड को उठा दिया गया है जिससे जल भराव की समस्या

				नहीं होगी तथा नाली सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाना है।
21.7	एन0एच0 74 पर ग्रीनरी के रख-रखाव के संबंध में।	बैठक में संज्ञानित कराया गया कि एन0एच0 74 सितारगंज से काशीपुर तक सड़क के मध्य ग्रीनरी का रखरखाव नहीं किया जा रहा है, जिससे घास अत्यधिक बड़ी हो गई है एवं झाड़ झंकाड़ भी बढ़ रहे हैं।	बैठक में निर्देश दिये गये कि उप प्रबन्धक तकनीकी एन0एच0ए0आई0 रुद्रपुर ग्रीनरी के रख रखाव हेतु कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करायेंगे।	सहा0 प्रबन्धक तकनीकी, एनएचएआई, रुद्रपुर कार्य की प्रगति से अवगत करायेंगे।
21.8	एलाइन्स कॉलोनी के सामने सड़क का कुछ हिस्सा बैठने के संबंध में	बैठक में अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि एलाइन्स कॉलोनी के सामने सड़क का कुछ हिस्सा बैठ गया है, जिसके कारण उक्त हिस्सा गड्डे का रूप ले चुका है। उक्त गड्डे के कारण मार्ग पर दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। इस पर उप प्रबन्धक तकनीकी, एन0एच0ए0आई0, रुद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थान पर सड़क की मिट्टी बैठने के कारण गड्डा बन गया है। संबंधित ठेकेदार को अवगत करा दिया गया है जो कि 01 सप्ताह के भीतर उक्त गड्डे का मरम्मत कार्य पूर्ण कर लेंगे।	बैठक में निर्देश दिये गये कि उप प्रबन्धक तकनीकी, एन0एच0ए0आई0, कि नियत समय में उक्त कार्य को पूर्ण कर लिया जाये ताकि आवागमन में सुगमता हो एवं दुर्घटनाओं को रोका जा सके।	सहा0 प्रबन्धक तकनीकी, एनएचएआई, रुद्रपुर कार्य की प्रगति से अवगत करायेंगे।
21.9	मेडिसिटी के निकट बर्धपुरा में पानी जमा होने के संबंध में	अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि मेडिसिटी के निकट बर्धपुरा में पानी जमा होने के कारण आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है एवं संक्रमण का खतरा भी बना रहता है।	बैठक में निर्देश दिये गये कि उप प्रबन्धक तकनीकी एन0एच0ए0आई0 को निर्देशित किया गया कि वे उक्त स्थान का निरीक्षण कर समस्या के समाधान हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।	सहा0 प्रबन्धक तकनीकी, एनएचएआई, रुद्रपुर कार्य की प्रगति से अवगत करायेंगे।
21.10	एन0एच0 87 पर टाण्डा मोड़ से नगला तक सड़क की खराब स्थिति के संबंध में-	बैठक में औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि टाण्डा मोड़ से नगला तक सड़क टुकड़ों में बनी है। कहीं पर सड़क सही बनी है, तो कहीं पर पूर्ण रूप से खराब है, जिससे दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है। इस पर सहायक प्रबन्धक तकनीकी एचएचएआई द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था "सदभाव" के स्तर पर कार्य लम्बित है, जिसको शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।	बैठक में निर्देश दिये गये कि सहायक प्रबन्धक तकनीकी को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था को निर्देशित करें कि तत्काल इस मार्ग का कार्य आरम्भ करें। यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी एनएचएआई की होगी एवं नामजद मुकदमा दायर किया जायेगा।	सहा0 प्रबन्धक तकनीकी, एनएचएआई, रुद्रपुर कार्य की प्रगति से अवगत करायेंगे।
22	गावा चौक इन्द्रा चौक एवं डीडी चौक से मूर्ति हटायें जाने के संबंध में	अध्यक्ष एस0ई0डब्ल्यू0एस0 एवं अध्यक्ष के0जी0सी0सी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि गावा चौक इन्द्रा चौक एवं डीडी चौक पर स्थापित मूर्तियों से अधिक सड़क कवर हो रही है, जिससे उक्त स्थानों पर आये दिन जाम लगता रहता है। इस पर अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त तीनों चौक से मूर्तियां हटाने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है एवं इन मूर्तियों को हटाकर गांधी मैदान में रखने के स्थान पर बेस बनाने का कार्य भी आरम्भ हो चुका है। जल्द ही चौराहों से मूर्तियां पूर्ण रूप से स्थानांतरित कर दी जायेंगी।	बैठक में निर्देश दिये गये कि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर प्राथमिकता के आधार पर मूर्तियां हटाना सुनिश्चित करेंगे ताकि यातायात में व्यवधान उत्पन्न न हो।	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 2832 दिनांक 17.11.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि गावा चौक स्थित डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्द्रा चौक स्थित इन्द्रा गांधी की मूर्ति एवं डी0डी0चौक स्थित पं0 दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति हटाकर गांधी पार्क में निर्धारित किये गये स्थानों पर शिफ्ट कर दी गई है।

23	राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्ट्रीट लाइट के संबंध में	एसईडब्लूएस के अध्यक्ष द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अशोक लीलैन्ड चौराहे से बाजार तक एक-एक भी लाइट नहीं लगी है, जिससे पैदल यात्रियों/साईकिल से आने-जाने वाले मजदूरों को आवागमन में समस्या उत्पन्न होती है। इस पर प्रबन्धक तकनीकी एनएचएआई रूद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग का कार्य बाधा मुक्त भूमि न मिल पाने के कारण लम्बित है। सड़क बनाने के उपरान्त ही लाइटों को लगाया जाना सम्भव हो पायेगा।	बैठक में निर्देश दिये गये कि प्रबन्धक तकनीकी एनएचएआई रूद्रपुर इस हेतु नियमानुसर कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द सड़क निर्माण की कार्यवाही आरम्भ की जाये ताकि अन्य बाधित कार्य भी सम्पन्न हो सकें।	सहा0 प्रबन्धक तकनीकी, एनएचएआई, रूद्रपुर कार्य की प्रगति से अवगत करायेंगे।
24	नॉन अटेनमेंट सिटी काशीपुर के सम्बन्ध में काशीपुर क्षेत्र के उद्यमियों से चर्चा	नॉन अटेनमेंट सिटी काशीपुर में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु मुख्य विकास अधिकारी ऊधम सिंह नगर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक दिनांक 29.06.2021 को सम्पन्न की गई, जिसमें प्रदूषण की रोक थाम हेतु काशीपुर के उद्यमियों से सहयोग की अपेक्षा की गई है। इस पर बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, काशीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि यदि नगर निगम, काशीपुर उनको कुछ जगह उपलब्ध करा दे तो उस स्थान पर ग्रीनरी/प्लांटेशन किया जायेगा, जिससे प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। अपर जिलाधिकारी नजूल/प्रशासन द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण हेतु सुझाव देते हुए सदन को अवगत कराया कि समस्त औद्योगिक इकाइयां उनके ऐसे वर्करों को, जो साईकिल से आवागमन करते हैं, को प्रोत्साहित किया जाये एवं जो वर्कर स्वयं के वाहन से आते हैं, उनको इकाई की बसों अथवा सार्वजनिक वाहनों उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।	बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, काशीपुर को निर्देशित किया गया कि काशीपुर नगर निगम के औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से सामन्जस्य स्थापित कर बैठक का आयोजन करें एवं वृक्षारोपण की भूमिका तैयार करें ताकि भूमि की उपलब्धता के अनुसार छोटे अथवा बड़े वृक्ष लगाये जा सकें। साथ ही हरेला पर्व के अवसर पर जनपद की समस्त औद्योगिक इकाइयों को निर्देशित किया कि वे अपने कार्यालय परिसर एवं सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षा रोपण करें ताकि प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सके।	क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र संख्या 879 दिनांक 09.12.2021 से अवगत कराया गया है कि दिनांक 17.11.2021 को संयुक्त मजिस्ट्रेट काशीपुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में रेंज अधिकारी काशीपुर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी काशीपुर स्थित नेशनल हाईवे के किनारे वृक्षारोपण हेतु स्थान चिन्हिकरण करेंग तथा काशीपुर में जो भी वृक्षारोपण होगा, उनके द्वारा चिन्हित किये गये स्थलों पर प्राथमिकतावार वृक्षारोपण किया जायेगा।
25	सी0एस0आर0 के संबंध में	मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि 52 इकाइयों द्वारा 528 विद्यालयों को विभिन्न इकाइयों द्वारा गोद लिया जा चुका है एवं अन्य विद्यालयों को गोद लेने की कार्यवाही गतिमान है।	बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर को निर्देश दिए गए कि पूर्व में जिन औद्योगिक इकाइयों को विद्यालय आवंटित किए गए हैं परन्तु उनके द्वारा विद्यालयों में आतिथि तक कार्यवाही नहीं की गई है, उनको तत्काल कार्यवाही करने हेतु अवगत करायें एवं आगामी बैठक में अद्यतन स्थिति की आख्या सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।	मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर अद्यतन प्रगति से अवगत करायेंगे।
26	<b>सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वेलफेयर सोसायटी सिडकुल पन्तनगर से सम्बन्धित बिन्दु</b>			
26.1	सिडकुल पन्तनगर में कूड़े के निस्तारण के संबंध में	औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों से निकलने वाले सूखे कूड़े, गीले कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था सिडकुल द्वारा नगर निगम रूद्रपुर को दी गयी है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। सिडकुल पन्तनगर के द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार नगर निगम की 10 गाड़ियां हूटर के साथ लगायी गयी हैं, परन्तु किन्ही		चर्चा की जानी है।

		अपरिहार्य कारणों की वजह से कूड़ा उठाने की व्यवस्था जो सिडकुल द्वारा प्रदान की गयी है वह व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पायी है किन-किन सैक्टरों में कब कब गाड़ियां जाती है एवं उन गाड़ियों के पहुंचने का समय क्या है इसकी स्पष्टता नहीं है । अतः महोदय से निवेदन है कि इसके संबंध में त्वरित कार्यवाही करने की कृपा प्रदान की जाये ।	
26.2	सिडकुल में स्ट्रीट लाइटों के संबंध में	इस दिशा में कुछ कार्यवाही की गई है जिसमें प्रत्येक सैक्टर में कुछ लाइटें जलने लगीं एवं सिडकुल के कुछ और क्षेत्र में लाइटों की मरम्मत का कार्य गतिमान है । लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि नयी तारों को लाइट जलाने हेतु लगाया जा रहा है कुछ दिन बाद ही उस तार को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गायब कर दिया जाता है । लाइटें सुचारु रूप से चल नहीं पा रही हैं, लाइट जलाने के कुछ दिन बाद ही किसी न किसी कारण से खराब हो जाती हैं। चूंकि पूरे सिडकुल में एक ही जगह से लाइटों की कनेक्शन दी गयी हैं, जिसकी वजह से यदि कहीं भी किसी कारण से लाइट खराब होती है तो पूरे सिडकुल की सर्विस सड़कों पर जलने वाली लाइटें बन्द हो जाती हैं । इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था अति आवश्यक है जिससे चोरी, छेड़खानी, दुर्घटना, आदि को नियंत्रित करने में मदद मिल सके अतः महोदय से निवेदन है कि इस दिशा में उचित कार्यवाही की जाए ।	चर्चा की जानी है।
26.3	सिडकुल में नालियों की सफाई के संबंध में	सिडकुल क्षेत्र में नाली की सफाई एवं सड़कों की सफाई का कार्य सिडकुल की तरफ से बेहद धीमी गति से किया जा रहा है अथवा ध्यान नहीं दिया जा रहा है । महोदय सिडकुल की सीवर लाईनें लगभग हर जगह चोक हैं इसके बारे में बार बार सिडकुल कार्यालय को एस.ई.डब्ल्यू.एस. की तरफ से सूचित किया गया है साथ ही साथ जिन उद्योगों को इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है उनके द्वारा भी पत्र सिडकुल कार्यालय को दिया गया है। जैसे कि सैक्टर-9 एडविक हाईटेक, दुर्गा फाईबर के पास आई.आई.डी.सी. में, सैक्टर-4 एमीनेन्ट पावर के पास, होलास्टिक के पास, आदि उद्योगों द्वारा पत्र सिडकुल कार्यालय को दिया गया है लेकिन अभी तक कोई भी व्यवस्थित कार्यवाही नहीं की गयी है, पानी के जल जमाव होने से बदबू आना, सड़कों का खराब होना एवं सुरक्षा की दृष्टिकोण से सुरक्षित महसूस नहीं करना बीमारियों के फैलने का डर, आदि जैसी समस्यायें बनी रहती हैं अतः महोदय, आपसे अनुरोध है कि इस बिंदु की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें ।	चर्चा की जानी है।
26.4	पेयजल व्यवस्था के संबंध में	आपको धन्यवाद देते हुए अवगत कराना चाहते हैं कि सिडकुल में पूर्व में प्रस्तावित पेयजल की व्यवस्था के संबंध में 10 हैंडपम्प में से दो हैंडपम्प अभी तक लग गए हैं जिसमें एक हैंड पम्प जो बी.सी.एच. इलैक्ट्रिक कम्पनी के पास लगायी गयी है वह काफी दिनों से खराब भी हो गया है । उसको मरम्मत कराने एवं बाकी के हैंडपम्प अतिशीघ्र लगवाने का कष्ट करें । अतः महोदय, आपसे अनुरोध है कि त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें ।	चर्चा की जानी है।

26.5	सिडकुल में नालियों की सफाई के संबंध में	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सिडकुल क्षेत्र में नाली की सफाई एवं सड़कों की सफाई का कार्य सिडकुल की तरफ से बेहद धीमी गति से किया जा रहा है अथवा ध्यान नहीं दिया जा रहा है । महोदय सिडकुल की सीवर लाईनें लगभग हर जगह चोक हैं इसके बारे में बार बार सिडकुल कार्यालय को एस.ई.डब्ल्यू.एस. की तरफ से सूचित किया गया है साथ ही साथ जिन उद्योगों को इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है उनके द्वारा भी पत्र सिडकुल कार्यालय को दिया गया है । जैसे कि सैक्टर-9 एडविक हाईटेक, दुर्गा फाईबर के पास आई.आई.डी.सी. में, सैक्टर-4 एमीनेन्ट पावर के पास, होलास्टिक के पास, आदि उद्योगों द्वारा पत्र सिडकुल कार्यालय को दिया गया है लेकिन अभी तक कोई भी व्यवस्थित कार्यवाही नहीं की गयी है, पानी के जल जमाव होने से बदबू आना, सड़कों का खराब होना एवं सुरक्षा की दृष्टिकोण से सुरक्षित महसूस नहीं करना बीमारियों के फैलने का डर, आदि जैसी समस्यायें बनी रहती हैं । अतः महोदय, आपसे अनुरोध है कि इस बिंदु की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें ।		चर्चा की जानी है।
26.6	सिडकुल में झाड़ियों की सफाई के संबंध में	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सिडकुल क्षेत्र में झाड़ियों की कटाई का कार्य सिडकुल की तरफ से बेहद धीमी गति से किया जा रहा है । महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि यहां के सभी उद्योगों में रात की शिफ्ट भी चलता है । जिससे कि आने जाने वाले महिला एवं पुरुष कर्मचारियों से छीना-झपटी, बदसलूकी, मारपीट, आदि जैसी अप्रिय घटनायें होती रहती हैं क्योंकि महोदय, सिडकुल चौकी में कम पुलिस कर्मचारियों के होने की वजह से शाम के समय जिस समय शिफ्ट छूटती है या आती है के दौरान एवं रात में गश्त नहीं हो पा रहा है, जिसकी सूचना हमने वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारीगण को भी दिया है । महोदय दूसरी तरफ सिडकुल क्षेत्र में झाड़ियों की सफाई नहीं होने की वजह से कर्मचारी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं । अतः महोदय, आपसे अनुरोध है कि इस बिंदु की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें।		चर्चा की जानी है।
26.7	सिडकुल में शौचालय के संबंध में	महोदय वर्तमान में सिडकुल पंतनगर में लगभग 400 इकाईयाँ सुचारु रूप से चल रही हैं जिसमें कि लगभग डेढ़ लाख कर्मचारी का रोज आना जाना लगा रहता है । इस संदर्भ में पूरे सिडकुल में कहीं भी सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है । पूर्व में कुछ समय के लिए यह शौचालय अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) के आदेश पर चलाए गए थे परंतु किन्हीं अपरिवार्य कारणों की वजह से दोबारा बंद कर दिए गए। महोदय जैसा कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत की दिशा में अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं । हमें उम्मीद है कि शौचालयों को दोबारा सुचारु रूप से चलाने की दिशा में आपके कार्यालय द्वारा त्वरित कार्यवाही करने की कृपा प्रदान की जाएगी ।		चर्चा की जानी है।

26.8	टाटामोटर्स पंतनगर मार्ग पर सर्विस लेन के संदर्भ में	महोदय हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 109 (ओल्ड नम्बर एन.एच. 87) जो कि टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर के बाउन्ड्रीवाल से होते हुए लाल कुआँ को जाती है जिस पर टाटा मोटर्स के मुख्य निकास एवं प्रवेश द्वार हैं जिससे सारे कर्मचारियों का आवागमन होता है, एवं इसी सड़क मार्ग से पंतनगर विश्वविद्यालय एवं हवाई अड्डा भी जुड़ा हुआ है । इस पर एक सर्विस लेन रोड बनाने की प्रार्थना पत्र टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा 18.12.2017 से लेकर वर्तमान तक लगातार सभी सम्बन्धित विभागों को दिया जा चुका है जिसमें कि नेशनल हाईवे अथोरिटी आफ इंडिया के कार्यालय को भी पत्र द्वारा दिनांक 21.03.2018 को सूचित किया जा चुका है । कार्य प्रगति पर है परन्तु सुरक्षा की दृष्टिकोण से इस कार्य का निष्पादन अतिशीघ्र कराने की कृपा प्रदान की जाये ।		चर्चा की जानी है।
26.9	सिडकुल चौकी को थाने के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सिडकुल में उद्योगों की संख्या को देखते हुये एवं यहाँ की कानून व्यवस्था एवं ट्रैफिक को सुचारु रूप से व्यवस्थित करने के लिए सिडकुल चौकी को थाने के रूप में परिवर्तित करना अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है । महोदय आपको बताना आवश्यक है कि सिडकुल में ट्रक मुख्य मार्गों, मुख्य चौराहों, सर्विस लेन एवं उद्योगों के मुख्य द्वार की अगल-बगल में अधिक संख्या में खड़े रहते हैं, सुरक्षा के हिसाब से यह उचित प्रतीत नहीं होता है । गलत दिशा से वाहनों का आना व जाना एवं हॉर्कर्स के द्वारा सिडकुल में स्थिती को असामान्य बनाना जैसे अनेक कारण प्रतीत होता है । इन सारी स्थितियों को देखते हुये पुलिस गश्त को बढ़ाना अति आवश्यक है । अतः महोदय से निवेदन है कि इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा प्रदान की जाये ।		चर्चा की जानी है।
26.10	स्पीड ब्रेकर के संबंध में	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सिडकुल के अंदर मुख्यमार्गों से लगे हुए सर्विस लेन के पूर्व एवं बाद में स्पीड ब्रेकर बनाना अति आवश्यक है जिससे कि संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा । मुख्य रूप से हालोरिस्टिक इंडिया, बजाज आटो, इमामी कम्पनी के पास, पानी की टंकी से जुड़ी हुई सर्विस लेनों में व अन्य सर्विस लेनों के पास स्पीड ब्रेकर बनवाने की कृपा प्रदान की जाये ।		चर्चा की जानी है।
26.11	सिडकुल के कैरोलिया लाईटिंग के पास सड़क पर सैक्टर-3 में बीच सड़क में मोबाईल टावर को हटाने के संबंध में	महोदय आपको अवगत कराना आवश्यक है कि सैक्टर-3 में मुख्य मार्ग के बीचों-बीच में मोबाईल टावर लगाया गया है जो कि सिडकुल के दायरे में आता है । महोदय यहां प्रतिदिन दुर्घटना होती रहती है क्योंकि सामने से कोई आ रहा है यह दिखायी नहीं देता है । हमने पहले भी सिडकुल को पत्र द्वारा सूचित किया है जिसके बाद इसकी जांच भी इनके टैक्नीकल स्टाफ के द्वारा किया जा चुका है। किन्तु अभी तक उस टावर को हटाने की प्रक्रिया नहीं की गयी है। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा प्रदान की जाये ।		चर्चा की जानी है।

26.12	बैलेन्स शीट माँग के संदर्भ में	महोदय हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सिडकुल एवं उद्योगों के बीच जो अनुबन्ध होता है उसके अनुसार मेन्टीनेन्स में जितना खर्च आयेगा उसी के अनुरूप प्रतिवर्ष उद्योगों से मेन्टीनेन्स चार्ज के रूप में लेने का प्रावधान है किन्तु किसी कारणवश अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। मनमाने ढंग से सिडकुल प्रतिमीटर के हिसाब से रेट तय करके मेन्टीनेन्स चार्ज का बिल प्रत्येक उद्योगों से ले लेता है जो कि अत्यन्त खेद का विषय है। लगातार पिछले तीन वर्षों से सिडकुल से बैलेन्स शीट की माँग की जा रही है परन्तु अभी तक बैलेन्स शीट उपलब्ध नहीं कराया गया है। बैलेन्स शीट से स्पष्ट हो जाता कि सिडकुल द्वारा मेन्टीनेन्स के रूप में कितना कार्य कराया गया है। अतः महोदय से अनुरोध है कि इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा प्रदान की जाये।		चर्चा की जानी है।
26.13	पत्र सं० 1799/सिडकुल/2016 दिनांक 11.10.2016, एकीकृत औद्योगिक आस्थान सिडकुल पतनगर के आंतरिक मार्गों में पैच मरम्मत के कार्यों के पूर्ण हो जाने के संबंध में।	महोदय उपरोक्त विषय के संबंध में आपको अवगत कराना चाहते हैं अक्टूबर 2016 में सिडकुल कार्यालय के द्वारा अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रपुर (उधम सिंह नगर) को उपमहाप्रबन्धक सिडकुल, देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित पत्र प्रेषित किया गया था जिसमें कि रु. 101.41 लाख स्वीकृत किया गया था। उपरोक्त विषय में सम्पन्न हुए मरम्मत कार्यों की जानकारी देने की कृपा करें, और आंतरिक मार्गों में कौन कौन से मार्गों के कार्य सम्पन्न हुए हैं उनकी लागत का विवरण देने की कृपा करें।		चर्चा की जानी है।
<b>जिला उद्योग केन्द्र से सम्बन्धित बिन्दु:-</b>				
27	जिला उद्योग केन्द्र के विभागीय भूखण्ड के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।	औद्योगिक आस्थान, किच्छा बाईपास रोड, रुद्रपुर में भूखण्ड संख्या सी-2 जो मैसर्स केशू फ्लोर मिल प्रो० श्रीमति पिस्ता देवी के नाम आवंटित है। इस सम्बन्ध में श्री रमेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रोशन लाल निवासी ए०जी०एम० 56 रुद्रपुर उधमसिंह नगर द्वारा दिनांक 29.10.2020 को जिला उद्योग केन्द्र, उधमसिंह नगर में एक प्रार्थनापत्र दिया है जिसमें उन्होने बताया है कि उनकी माताजी श्रीमती पिस्ता देवी का देहान्त दिनांक 05.10.2020 को हो गया है तथा उनके पंजीकृत वसीयत के क्रम में उक्त भूखण्ड सी-2 को उनके पक्ष में हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में आवेदन किया है। श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रोशन लाल के उपरोक्त आवेदन पत्र के क्रम में विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रसारित किया गया तथा शासकीय अधिवक्ता उधमसिंह नगर से विधिक राय ली गई। शासकीय अधिवक्ता द्वारा राय दी गई कि उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण करने में कोई विधिक अडचन नहीं है। सम्बन्धित प्रकरण में सन्दर्भित भूखण्ड सी-2 जो कि स्व० श्रीमती पिस्ता देवी के नाम है को वसीयत के आधार पर उनके पुत्र श्री रमेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री रोशन लाल के नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 999/VII-2/34-एम०एस०एम०ई०/2016 दिनांक 26, मई 2016 के बिन्दु संख्या 14, 15 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में की जानी है।	उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 999/VII-2/34-एम०एस०एम०ई०/2016 दिनांक 26, मई 2016 के बिन्दु संख्या 14, 15 के 2 में यह उल्लिखित है कि:- "हस्तान्तरण के मामलों में हस्तान्तरण हेतु संस्तुति देने का अधिकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र को होगा। जिला उद्योग मित्र से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर औद्योगिक आस्थान के भूखण्डों/ शेडों के हस्तान्तरण की अनुमति निदेशक उद्योग द्वारा प्रदान की जायेगी।	जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति के सम्मुख प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ताकि अनुमोदनोपरान्त विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में सन्दर्भित शासनादेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
28	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से			